



Zárójelentés

INTERREG III B CADSES Szomszédsági program

Társfinanszírozási Alap

Támogatási szerződés száma:

A projekt rövid neve: GreenKeys

Kedvezményezett: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Projekt időszak:

Kezdete:	2005.	év	május	hónap	1.	nap
Vége:	2008.	év	augusztus	hónap	31.	nap

A jelentés készítés dátuma: 2008. szeptember 1.

ÚTMUTATÓ AZ ELŐREHALADÁSI JELENTÉS KITÖLTÉSÉHEZ

A Zárójelentést az Interreg IIB CADSES Társfinanszírozási Szerződéssel rendelkező Kedvezményezett magyar partnerek töltik ki, szakmai és pénzügyi információt adva a projekt végrehajtásáról a projekt teljes időtartamára vonatkozóan. A Zárójelentésnek tartalmaznia kell valamennyi, a teljes projekt időtartamra vonatkozó releváns információt.

A Zárójelentést az utolsó elszámolással együtt kell benyújtani a VÁTI Kht. részére az elszámolás benyújtására megadott határidőn belül, de legkésőbb a Támogatási szerződés 2.6.b) pontjában rögzített időpontig.

A Zárójelentést magyar nyelven kell elkészíteni, és **1 eredeti, valamint 1 másolati példányban, nyomtatott és elektronikus formátumban** kell benyújtani. A nyomtatott és lefűzött példányon szerepelnie kell a Kedvezményezett hivatalos aláírásának. Az eredeti jelentést a VÁTI Kht. megőrzi.

I. PROJEKT ADATOK

1. A Kedvezményezett adatai

A Kedvezményezett szervezet hivatalos magyar megnevezése

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Kedvezményezett szervezet hivatalos angol elnevezése

Rév8 Urbanrenewal and Development Plc.

Cím Práter u. 22.

Irányítószám 1083

Helység Budapest

Telefon (iroda) (+36-1) 210 9850

(mobil)

Fax (+36-1) 210 9869

E-mail rev8@rev8.hu

Honlap www.rev8.hu

A szervezet hivatalos képviselője Alföldi György DLA, Horváth Dániel

2. Kapcsolattartó személy

Név Horváth Dániel

Cím Práter u. 22.

Irányítószám 1083

Település Budapest

Telefon (iroda) (+36-1) 210 9850

(mobil) (+36-70) 332 3071

Fax (+36-1) 210 9869

E-mail horvath-daniel@rev8.hu

Amennyiben új kapcsolattartó személy/ek került/ek kijelölésre a projekt időtartama alatt, sorolja fel a neveket, a váltás dátumát valamint ismertesse röviden a csere okát.

(maximum 1000 karakter)

3. Pénzügyi menedzser *

Név

Szervezet

Cím

Irányítószám

Település

Telefon (iroda)

(mobil)

Fax

E-mail

*Amennyiben a Kedvezményezett részéről pénzügyi menedzser is alkalmazásra került. Amennyiben új pénzügyi menedzser/ek kerültek kijelölésre a projekt időtartama alatt, sorolja fel a neveket, a váltás dátumát valamint ismertesse röviden a csere okát.

4. Banki információ

A bank neve

Cím

Irányítószám

Település

Számlaszám/IBAN

SWIFT kód

Számlavezető neve

5. Független könyvvizsgáló adatai

Név	Korb Zoltán		
Szervezet	Korb Zoltán		
Cím	Szilas Park 2.		
Irányítószám	1152		
Település	Budapest		
Telefon (iroda)	+36 (1) 410-3679	(mobil)	+36 (30) 964-3432
Fax	+36 (1) 410-3679		
E-mail	korric@t-online.hu		

Amennyiben új független könyvvizsgáló/k került/ek kijelölésre a projekt időtartama alatt, sorolja fel a neveket, a váltás dátumát valamint ismertesse röviden a csere okát.

(maximum 1000 karakter)

6. A Kedvezményezett nyilatkozata

A kedvezményezett a zárójelentés aláírásával nyilatkozza, hogy a jelentésben és annak mellékleteiben foglalt információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak és szorosan kapcsolódnak a projekt megvalósításához.

A teljes projekt időtartamra elszámolható költségek összesen (EUR)	62 500
--	--------

Fizetési kérelem az ERFA forrásból összesen (EUR)	62 453,01
---	-----------

Fizetési kérelem társfinanszírozásból összesen (HUF)	1 899 363
--	-----------

7. Aláírás

7.1. Kedvezményezett cégszerű aláírása	7.2. Kedvezményezett hivatalos pecsétje
7.3. Az aláíró neve	Alföldi György DLA; Horváth Dániel
7.4. Kedvezményezett szervezet neve	Rév8 Zrt.
7.5. A benyújtás helye, dátuma	

II. A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A PROJEKTBE VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

1. A projekt összefoglalása

Kérem, röviden foglalja össze a projekt fő célját, a célcsoportokat, valamint a Kedvezményezett magyar partner által a projektben vállalt fő tevékenységeket. (max. 1 oldal)

A GreenKeys projekt 15 európai várost fog össze. A résztvevők felismerték, hogy az európai városok zöldfelületeinek fejlesztésénél hiányzik a helyi ökológiai, társadalmi és gazdasági viszonyokat figyelembe vevő, integrált zöldfelületi stratégia. Jelen projektet megalapozó URGE (Urban Green Environment) projekt célul tűzte ki a városi környezet, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatásainak vizsgálatát és ezen alapulva a zöldfelületekre új vizsgálati és értékelési katalógust dolgozott ki.

Jelen projekt során Józsefváros Magdolna-negyedben mintaterületet jelölünk ki (Mátyás tér), ahol az URGE program által kidolgozott, a GreenKeys projekt által továbbfejlesztett interdiszciplináris elvek szerint fogjuk elvégezni a zöldfelület fejlesztését, átalakítását.

Projektünk célja nem egyszerűen csak a fizikai környezet javítása, hanem a Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitációs Modellkísérleti Programhoz kapcsolódóan a helyi közösség, civilek bevonásával egy új találkozási, szomszédság formáló hely kialakítása. A partnervárosok mintaprojektjei által várhatóan növekszik a városok zöldfelületi rendszere, és javul a zöldterek minősége és hasznossága mind ökológiai, mind társadalmi és gazdasági szempontból. Elképzeléseink szerint a projekt kedvező hatást gyakorol majd a városi életminőségre, javítja az érintett városrészek imázsát, növeli vonzerejét. Mindezen kedvező hatások előnyösen befolyásolják a környék társadalmi-gazdasági folyamatait (ingatlanárak növekedése, helyi vállalkozói tevékenység megélénkülése).

Tovább kívánjuk fejleszteni az URGE projekt keretei között összeállított módszertani gyűjteményt. Fontos feladatunk összegyűjteni, elemezni és értékelni a résztvevő városok „zöldstratégiáit”. Ezekből egy átfogó stratégia-gyűjtemény készül, amely nagy segítséget jelent a zöldterület-fejlesztéssel foglalkozó gyakorlati szakemberek (a helyi önkormányzatok településtervezéssel, zöldterületekkel foglalkozó ügyosztályai, tervezőirodák, civil szervezetek) számára, és felhasználható lesz az oktatásban (elsősorban a felsőoktatásban) is. Ajánlásokat fogalmazunk meg a zöldfelületekért felelős hatóságok, a kormányok és az EU felé a zöldterületi politikával, irányelvekkel, támogatási rendszerekkel kapcsolatban.

A Rév8 Zrt jelenlegi tevékenysége során is kitüntetett szerepet szánt a közterület - ezen belül a zöldterület - fejlesztésének a városrehabilitáció során. Komplex városrehabilitációs projektjeink (Corvin Sétány Program, Magdolna-negyed Program) kidolgozása, megvalósítása mellett szakmai értékünket a nemzetközi tapasztalatoknak helyet adva, hazai és külföldi szakemberekkel együttműködve is kívánjuk emelni.

Rév8 Zrt elsősorban a gyakorlati életben szerzett tapasztalatait kamatoztatja jelen projektben, mely ezáltal újabb ismeretekkel egészülhet ki. Társaságunk jelen projekt első időszakában meghatározta mintaterületét, az éppen a GreenKeys projekttel egy időben útjára induló Magdolna-negyed Program területén. A városrész életében meghatározó jelentőségű Mátyás tér új zöldterület-fejlesztési irányvonalak mentén történő megújítása tökéletesen illeszkedik azon helyi településfejlesztési stratégiába, mely a rehabilitációs programban ölt testet. Rév8 Zrt a Magdolna-negyed Program Közterületi Alprogramban vállalt kötelezettségeit kiegészítve vesz részt a Mátyás térre vonatkozó GreenKeys projektben.

A GreenKeys projekt közvetlen haszonélvezői a projektben részt vevő városok lakói (4,3 millió fő), Józsefváros esetében ez a szűkebb közösség kb. 12.000 főt jelent. A javuló életkörülmények a gazdaság élénküléséhez és kedvező társadalmi folyamatokat eredményeznek, amely messze túlmutathat a város határain is. A projekt haszonélvezői továbbá a résztvevő városok önkormányzatai, akik tagjai lesznek egy határokon átnyúló ismeretáramlás által megvalósító nemzetközi hálózatnak.

2. Célkitűzések

Ismertesse a projekt fő célkitűzéseit, illetve a Kedvezményezett magyar partner által vállalt tevékenységek konkrét célkitűzéseit. A tervezett eredményeket és tevékenységeket számszerűsítve is meg kell adni.

A projekt átfogó célja a városi környezet javítása, illetve annak káros hatásainak mérséklése, ezáltal a nagyvárosi életkörülmények javítása a zöldterület-fejlesztés eszközeivel.

Célunk és feladatunk a Mátyás tér valódi közösségi, találkozási helyé formálása. Olyan zöldterület kialakítása, melyet a helyi társadalom (szomszédság) magáénak érez, és valódi funkciójának eleget téve a lakosok különböző célra használatba veszik.

A lakosság tevékeny bevonására építő zöldterület-fejlesztést kívánunk megvalósítani, ahol társaságunk biztosítja a szakmai háttérrel, kidolgozza az alapkoncepciót, viszont hosszú távon az egyes lépések során épít a lakosság közvetlen szerepvállalására a tervezéstől a kivitelezésig.

Rév8 Zrt előzetesen felmérést készít a helyi közösség körében a Mátyás tér megítélésére vonatkozóan. Előzetes terveket készítettünk, melyeket lakossági fórumokon egyeztetünk a szomszédsággal, illetve annak képviselőivel. A tervek elfogadását követően a projekt végső fázisát, a kivitelezést is a lakosság bevonásával valósítottuk, illetve valósítjuk meg.

Társaságunk a projektben résztvevő MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szakmai koordinációját is ellátja, emellett részt vesz a hazai mintaprojekt megvalósításában. A projekt kiváló lehetőséget kínál mind számunkra, mind pedig az MTA Kutatóintézet számára, hiszen így hozzájárulhatunk a szakmai utánpótlást biztosító fiatal, nyelveket beszélő munkatársak szakmai, tudományos ismereteinek, tapasztalatainak gyarapodásához.

A projekt modell-jellegénél fogva példát nyújt más hazai nagyvárosi régió számára a zöldterületek átfogó fejlesztése, a stratégiai célkitűzések megfogalmazása és az alkalmazandó módszerek helyes kiválasztása szempontjából.

A GreenKeys projekt eredményeként a tervek szerint készül egy kézikönyv (CD-melléklettel), amely az integrált szemléletű zöldterület-fejlesztés gyakorlati tapasztalatait tartalmazza és hathatós segítséget nyújt a városi zöldterület-tervezéssel, fejlesztéssel és fenntartással foglalkozó szakemberek számára. A kézikönyv nyelve - a projekt nemzetközi voltából kifolyólag - angol, de a legfontosabb eredményeket magyarul is közre kívánjuk adni.

Áttételes hatásként várhatóan erősödni fog a zöldterületek szerepe a jövőbeni városfejlesztési és városrehabilitációs gyakorlatban, jobban előtérbe kerül majd a városfejlesztési koncepciók, ill. rendezési tervek készítése során. Mindez a CADSES térség regionális fejlődésére, azon belül a városfejlődés egész menetére is közvetlen hatással lesz, javítva a városi térségek népességmegtartó erejét, csökkentve az elvándorlás mértékét.

A helyi projekt konkrét eredménye a józsefvárosi Mátyás tér megújulása, mely a Magdolna-negyed józsefvárosi városrész rehabilitációs eszközökkel történő regenerálásának fontos elemét képezi. A közterületi program GreenKeys projektrésze által hozzájárulunk a kerület rész felértékelődéséhez, Budapest egyik leginkább hátrányos helyzetű városrészének élhetőbbé tételéhez, ezáltal a helyi életminőség javulásához.

III. A PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

1. Az elvégzett tevékenységek összefoglalása

Kérem, röviden foglalja össze a projekt megvalósítás teljes időtartama alatt a projektben elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket. A jelentésnek tartalmaznia kell információt a tevékenységekről, az elért eredményről, a megvalósított célokról, valamint a partnerek közötti együttműködésről. Ajánlott, hogy a jelentés ezen részét akkor töltsék ki, amikor a többi rész elkészült.

Rév8 Zrt a projekt 1. félévében előzetes vizsgálatait és futó programjait alapján meghatározta a minta területet. Az ICC elvei, értékei adaptálását követően meghatározásra került a partnerek bevonásával a projekt fejlesztésére vonatkozó alapkonceptió, melyről kikértük a lakosság véleményét is. 2005. júliusában Drezdában ismertettük elképzeléseinket.

2005. október 14-15-én szabadtéri lakossági rendezvényt szerveztünk ahol hírt adtunk a várható zöldterület-fejlesztésről. A GreenKeys projektről való tájékoztatás érdekében honlap-fejlesztést hajtottunk végre, kiadványt készítettünk.

2006. januárig befejeződött a saját adatgyűjtésen alapuló lakossági felmérés. Az eredmények összegzése céljából, 2006. február 2-án megtartottuk második lakossági találkozónkat, ahol mintegy 35 fő résztvevővel megvitattuk, illetve kiegészítettük a lakossági igényekre vonatkozó felmérésünk eredményeit. Ezzel lezárult a részvételi tervezési folyamat első szakasza, és a megkapott ismeretek birtokában megkezdhettük a vázlattervek készítését.

Az MTA FKI-val közösen elkészült az ICC aktualizálása, mely bevonásra kerül a 2. munkacsomag tevékenységeibe. 2006. márciusában együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékével (BCE-TK TTT), melynek célja, hogy a részvételi tervezésen alapuló zöldterület fejlesztésben jártas, nagy gyakorlattal rendelkező intézmény tapasztalatait felhasználva kerüljön megújításra a Mátyás tér.

Az együttműködés keretében készült el a 2006. március 16-án megrendezett 3. lakossági találkozóra az a három vázlattevé, amely különböző alternatívákat vázolt fel a lakók előzetes igényei alapján. A koncepció szerint egy terv a jelenlegi térbeli struktúrájának megőrzésével, egy teljesen új térbeli szerkezettel, egy pedig egy köztes funkcionális tagolással készült. A vázlattervek véleményezését követően a leginkább elfogadott elemek felhasználásával készült el az engedélyezési terv előtti végső terv, amely a 2006. május 13-án a mátyás téren megtartott szabadtéri találkozó keretében lett bemutatva a lakosság számára terv, és makett formájában.

A tervezéssel párhuzamosan az MTA FKI-val elkészült a városi zöldfelületi stratégiákra vonatkozó előtanulmány, mely összefoglalást ad a zöldfelületi stratégiák nemzetközi gyakorlatáról, és kitekintést ad a hazai, helyi hasznosítási lehetőségeiről.

2006. elejétől megkezdte működését a greenkeys internetes portálja, webboard-ja. A honlap, mely egyben információk, dokumentumok tárolását teszi lehetővé, illetve chat funkciót is ellát, biztosítja a projektpartnerek számára a napi kommunikáció lehetőségét. Az intranet nagy segítséget jelentett a helyi zöldfelületi stratégiát megalapozó zöldfelületi előtanulmányunk elkészítésében, hiszen a partnerek az időszak alatt számos szakmai dokumentumot halmoztak fel a webboard dokumentációs tárhelyében.

A projekt meghatározó eseménye volt a 2006. április 10-12. között Volosban megrendezett workshop, melynek kiemelt témája a zöldterület-fejlesztés gazdasági vonatkozása volt.

Folyamatosan értékeltük a lakossági felmérések során beérkezett ismereteket, információkat. A felmérések eredményei folyamatosan beépítésre kerültek mind a vázlattervek, mind a végső tervek elkészítése során.

2006. szeptemberében a BCE-TK TTT-vel megkötött együttműködési megállapodás értelmében az Egyetem Rév8 Zrt-vel folyamatosan konzultálva július elejére elkészítette a Mátyás tér kertépítészeti engedélyezési, valamint szeptemberre kivitelezési tervdokumentációját. A terveket a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységeivel megvitattuk.

2006. szeptember 16-án a Mátyás téren megrendezett egész napos szabadtéri rendezvény keretében mutattuk be az érdeklődőknek a végső terveinket, látványterveinket, és előzetes felmérést végeztünk a lakók körében a kivitelezésben való aktív részvételre vonatkozóan.

A projekt keretében tervezett kivitelezés 2007. áprilisában fejeződött be. A tér teljes megújítási folyamata, azaz a második ütem befejezése 2007. október vége.

2007. április 17-20. között Budapesten MTA FKI és Rév8 Zrt. közös szervezésében megrendezésre került a sorrendben 4., a projektben eredetileg nem tervezett extra workshop.

A kivitelezés második üteme 2007. szeptember 10-én kezdődött el (Kivitelező: Tündérváros '97 Kft.). A második ütem során valósultak meg azok a kulcs beavatkozások, melyek megvalósításáról az előzetes lakossági felmérések, megbeszélések során konszenzus alakult ki: pl.: nagyobb, korszerűbb játszótér; kerítéssel körbekerített park; több zöldfelület, több növény; őrzés; jobb közvilágítás.

2007. október 26-án tartottunk közösségi megbeszélést a Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Mátyás tér 14. sz. alatt található helyiségében.

A kivitelezővel történt egyeztetés alapján a parképítés megfelelő időszakában két hétvégén került sor közösségi növényültetésre. 2007. október 27-én és november 10-én közösségi növényültetési programot szerveztünk, ahol több ezer növényt a szép számmal megjelent lakók közreműködésével ültettünk el. A programon részt vettek a helyi önkormányzat képviselői, civil szervezetek (Nap Klub Alapítvány) és a BCE hallgatói is. A kivitelezés 2007. december közepén a közvilágítás teljes rekonstrukciójával befejeződött.

2007. október 1-én Rév8 Zrt, az MTA FKI és az Artemisia Kerttervező Bt. között jött létre egy együttműködési megállapodás egy ún. „Városi Zöld Könyv”, városi zöldterületek fejlesztésére vonatkozó tanulmánykötet elkészítésére.

2007. november 28-30. között Budapesten tartotta ülését a GreenKeys projekt vezetése, a vendéglátó magyar részről ez esetben az MTA FKI volt. A Steering Group budapesti látogatásának apropóját a közelgő szófiai záró konferencia, és az Interreg IVB-re való felkészülés jelentette. Természetesen az alkalmat felhasználták arra is, hogy a befejezés előtt álló közösségi parkfejlesztés eredményeit megtekintsék, ellenőrizzék a projekt előrehaladását.

2007. december -án a kivitelezés, és a 2007. év zárásaként a Mátyás téren egy lakossági rendezvényt szerveztünk, mely a zord időjárás, és a közelgő ünnep miatt sajnos nem tartott számot nagy érdeklődésre. Az esemény minden esetre alkalmat adott arra, hogy a közeli általános iskola diákjaival közösen került feldíszítésre egy Mátyás téri karácsonyfa, a tanulók ünnepi műsort adtak elő, és a megjelentek számára kerítésen belülről nyílt lehetőség arra, körbetekintsenek a megújult téren. Zárásként az iskolában volt közösségi találkozó. Az eseménnyel egyidőben szórólapok, újsághirdetések útján indítottuk el az „Eresszünk gyökeret” című kampányt, a tér növényállományának megerősödését, ezáltal jobb életesélyeinek biztosítását célozva. Ennek keretében a Mátyás téri park 2008. március végéig zárva tartott, megkezdődött 0-24 órás őrzése.

A Mátyás tér megújított parkterülete 2008. márciusában nyitott meg próbaüzemmel. A tér 2008. áprilisában a Józsefvárosi „Föld Éve - Föld Napja” szakmai és civil rendezvény keretében lett újra birtokba adva a helyi lakosságnak, amely alkalommal újra sor került növényültetésre, gyermekprogramokra, ismeretterjesztő előadásokra (pl.: A Földgömb folyóirat, Csodák Palotája, stb.). A tér hivatalos átadására 2008. májusában került sor Budapest Főpolgármesterének és Józsefváros Polgármesterének részvételével. Az eseményen mutattuk be a Városi Zöld Könyv tanulmánykötetet.

Az azóta eltelt időszak a fenntartás jegyében zajlik. 2008. márciusa óta 4 alkalommal került sor lakossági találkozóra a tér lakossági részvétellel történő fenntartásáról. 2008. június 18-20. között a Mátyás téri szieszta rendezvénysorozat keretében több civil szervezet kezdeményezésére egy vitafórumra került sor Péterfi Ferenc moderálása mellett.

A Magdolna Negyed Program II országosan kiemelt városrehabilitációs projekt keretében kerül sor a kivitelezés harmadik, és egyben záró ütemére. A közterület-fejlesztés súlypontja már a parkon kívüli részre tevődik (többek között forgalomát szervezés, a tér két oldalán forgalomcsillapított útszakasz kialakítása). A park területét a közösségi illemhely és csőszéptámfény kialakítása érinti majd 2008-ban.

2. Általános előrehaladás a kitűzött célok elérésében

Kérem, részletezze, hogy mely célokat érték el a projekt kezdetétől a projekt befejezéséig.

A projekt első évében sikerült párbeszédet kialakítani a Rév8, mint lebonyolító társaság, a Józsefvárosi Önkormányzat, mint a projektterület tulajdonosa, valamint a helyi lakosság között.

Az eddigi időszak legfontosabb megvalósult célja a helyi közösség érdeklődésének felkeltése, a lakossági aktivitás elérése érdekében. Sikerült megszólítani a helyben lakókat, akik a leginkább érintettek, érdekeltek a tér megújításában. 50 mintás kérdőívezést hajtottunk végre a lakosság körében, emellett megszólítottuk a szakma képviselőit is.

A projekt keretében sikerült kialakítani egy olyan részvételi tervezési folyamatot, melynek minden lépése elképzelhetetlen a lakossági vélemények felhasználása nélkül. A folyamatba a szomszédság tagjai mellett egyetemek (Corvinus, ELTE) és civil szervezetek bevonása is megvalósult.

Elkészült egy a városi zöldstratégiákra vonatkozó előtanulmány, és egy stratégia tervezet. Elkészült a tér megújításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja.

A GreenKeys keretében tervezett kivitelezés, közösségi részvétel mellett lebonyolódott.

Sikerült a helyi projektet beilleszteni és elfogadtatni a nemzetközi együttműködés rendszerébe, intenzív kapcsolatot tudunk kiépíteni a külföldi szervezetekkel.

Sikerült elindítani egy közös gondolkodást a Mátyás tér fenntarthatóságáról. A helyi lakosság egyre több jelét mutatja a közösségi felelősségtudat megjelenésének. Erre legjobb példa a helyi civilek kezdődő összefogása, a lakossági részvétellel történő parkgondozás irányába.

A tér új funkciójú használata, birtokbavétele megkezdődött. A Mátyás téren az alábbi rendezvények kerültek és kerülnek megrendezésre:

2008. április 22.: A Föld Éve - Föld napja

2008. május 24.: Gyermeknap

2008. június 18-20.: Mátyás téri szieszták

2008. augusztus 24.: Mesenap

2008. szeptember 11-14.: Mátyás a tehetség - világzenei tehetségkutató fesztivál

2008. szeptember 20.: Józsefvárosi Egészségnap

Létrehoztunk egy hazánkban ritka, de a fenntartható városok kialakítása érdekében egyre fontosabb témájú tanulmánykötetet, amely részben a projekt tapasztalatait dolgozza fel, részben megpróbál példákat szolgáltatni hasonló projektek számára.

3. Szerződésmódosítások

Kérem, sorolja fel a projekt kezdetétől a projekt befejezéséig történt társfinanszírozási szerződésmódosításokat.

Sorsz.	Dátum	Szerződésmódosítás tárgya
1.	2008. augusztus 28.	Projektidőszak hosszabbítása

4. Közbeszerzések

Kérem, mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a Társfinanszírozási Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését a projekt teljes időszakára vonatkozóan. (Szolgáltatások, eszközök/kisléptékű beruházások beszerzése) **Valamennyi közbeszerzést szerepeltetni kell a táblázatban!**

Beszermzés tárgya	Eljárás típusa (szolgáltatói, eszközbeszerzési) és értéke szerinti (pl. nemzeti alatti)	Munkacsomag száma/ költségsor	Szállító neve	Szerződés nettó összege (HUF)
Budapest VIII. kerület Mátyás tér közösségi részvételen alapuló megújításának I. üteme	Szolgáltatói, értékhatár alatti, meghívásos	WP 2 Action 7	-	Eredménytelen
Budapest VIII. kerület Mátyás tér közösségi részvételen alapuló megújításának részeként egyedi utcabútorok készítése	Szolgáltatói, értékhatár alatti, megrendelés, egyedi szolgáltatás	WP 2 Action 7	Térköz Tájépítészeti és Tanácsadó Bt.	964 800
Ülődombok elkészítésének művezetése, a bútorok kihelyezése	Szolgáltatói, értékhatár alatti, megrendelés, egyedi szolgáltatás	WP 2 Action 7	Térköz Tájépítészeti és Tanácsadó Bt.	282 000
Budapest VIII. kerület Mátyás tér közösségi részvételen alapuló megújításának I. üteme	Szolgáltatói, értékhatár alatti, meghívásos	WP 2 Action 7	Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft.	6 527 220
Budapest VIII. kerület Mátyás tér aszfaltozási munkái	Szolgáltatói, értékhatár alatti, meghívásos	WP 2 Action 7	BITU-LINE 2000 Kft.	3 357 000
Akadálymentesítés (pótmunka)	Szolgáltatói, értékhatár alatti, megrendelés	WP 2 Action 7	Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft.	151 440
Növénytelepítés	Szolgáltatói, értékhatár alatti, meghívásos	WP 2 Action 7	Tündérkert '97 Kft.	1 532 000

A Kedvezményezett a jelentés aláírásával nyilatkozza, hogy a projekt keretében lefolytatott összes közbeszerzést a fenti táblázatban megjelenítette, a beszerzések eredményeként megkötött szerződések a piaci áraknak megfelelnek, amit szükség esetén bizonyítani is tud, valamint hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság nem folytat eljárást egyik közbeszerzési eljárása ellen sem.

5. A projekt tevékenységeinek, céljainak és eredményeinek nyilvánosságra hozatala

Kérem, írja le azon nyilvánosságra hozatali tevékenységeket, amelyek a projekt kezdetétől a projekt befejezéséig történtek.

Sorsz.	Média	Esemény	Dátum	Leírás
1.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Lakossági találkozó	2006.02.07.	Felhívás társadalmi vitára
2.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Lakossági találkozó	2006.03.22.	Felhívás a „A Mátyás tér megújítása - Szóljon hozzá!” c. lakossági találkozóra
3.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Lakossági találkozó	2006.05.06.	Felhívás a „Miénk a tér!” – című anyagválasztással egybekötött tervismertetésre
4.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Ülődomb készítés	2006.12.06.	Ülődomb készítés az Erdélyi utcai iskolában
5.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Kivitelezés I. ütem	2006.12.20.	Címlap kép a kivitelezés első üteméről
6.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Kivitelezés I. ütem	2007.01.10.	Felvétel a kivitelezés I. üteméről

7.	Építészforum	Lakossági találkozó	2007.02.06.	Felhívás lakossági találkozóra
8.	Építészforum	Lakossági találkozó	2007.02.09.	Beszámoló lakossági találkozóról az I. és II. ütem között
9.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Kivitelezés	2007.08.28.	Tájékoztatás, tervbemutató a következő ütemről
10.	Józsefváros – a VIII. kerületi önkormányzat lapja	Kivitelezés II. ütem	2007.10.24.	Információ a kivitelezés II. üteméről
11.	MR1 Kossuth Rádió/Oxigén	Közösségi növényültetés	2007.11.07.	Helyszíni riport a közösségi növényültetésről
12.	Földrajzi Közlemények	Föld Napja	2008/3	Beszámoló a Mátyás tér felújításáról, a Föld Napjáról
13.	Népszabadság	Mátyás tér átadás	2008.05.28.	Beszámoló a Mátyás tér átadásáról, megnyitásáról

6. Egyéb Közösségi Politikáknak való megfelelés

A projekt zárásakor, jellemezze, hogy a projekt hogyan felel meg az fenntarthatóság, esélyegyenlőség és környezetvédelem Közösségi politikáknak.

Hatás az Esélyegyenlőségre

- Fő hangsúly
 Pozitív
 Semleges

Hatás a Fenntartható fejlődésre

- Fő hangsúly
 Pozitív
 Semleges

Hatás a Környezetvédelemre

- Fő hangsúly
 Pozitív
 Semleges

Kérem, röviden indokolja a fenti válaszokat és mutassa be, hogy ezek a politikák hogyan tükröződnek az Önök projektjében.

Esélyegyenlőség:

A projekt kiemelt célja volt, hogy lehetőséget teremtsen a legkülönbözőbb társadalmi csoportoknak arra, hogy részt vegyenek lakókörnyezetük megújításában. A helyi sajátosságokat figyelembe véve fontos hangsúlyt kapott a roma népesség, a mozgáskorlátozottak, a gyermekek és kisgyermekes családok igényeinek felhasználása a tervezés és kivitelezés során. Pl.: az ún. üldömböket a 100%-ban roma általános iskola tanulói készítették; az újonnan kialakított felületek akadálymentesítettek.

Fenntartható fejlődés:

Az újrahaznosítás a közterület-fejlesztés kulcseleme volt. Minden anyag, berendezés, amely a korábbi téren volt található, a megújítás során újra felhasználásra került. A régi padokat, szemeteseket felújítottuk; az eredeti helyén feleslegessé vált kockaköveket a pihenők burkolására használtuk; a meglévő játszószerkezeteket felújítottuk; ismeretterjesztő rendezvényeket tartottunk (pl.: Föld Napja); stb.

Környezetvédelem:

A felújítás eredményeként a zöldterület arányát növeltük, fákat áthelyeztünk, ki nem vágtunk. A hulladékgyűjtést több szemetessel oldjuk meg. A káros kibocsátás minimalizálása végett helyszíni deponálást végeztünk. A környezettudatos gondolkodás terjesztése céljából növényültetési akciókat szerveztünk.

7. A partnerekkel való együttműködés

Kérem, mutassa be a partnerekkel való együttműködést a projektmegvalósítás teljes időtartamára vonatkozóan. Az együttműködés terv szerint haladt, milyen problémák merültek fel? Vannak-e terveik a jövőre vonatkozóan?

A partneri együttműködés, mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban az előzetes tervek szerint haladt, sőt újabb és újabb együttműködések bontakozt(n)ak ki.

A közösségi növényültetés a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006. márciusában megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint eredményesen bonyolódott le. A közösségi növényültetés mellett a lakossági találkozók szervezését is a Nap Klub Alapítvánnyal együttműködésben valósítottuk meg.

Társaságunk 2007. október 1-én együttműködési megállapodást kötött az MTA FKI-vel, és az Artemisia Kertépítészeti műhellyel egy „Zöld Könyv” c. tanulmánykötet elkészítése céljából. A kötet város zöld politikáról, zöld szemléletű településfejlesztés lehetőségeiről tartalmaz tanulmányokat a városi zöld stratégiák fontosságának szakmai megalapozása érdekében. A tanulmány a következő beszámolási időszakban készül el.

A jó nemzetközi együttműködést bizonyítja, hogy a 2007. tavaszi budapesti workshopon kívül, 2007. novemberében újra Budapestet választotta helyszínül a GreenKeys projekt vezető testülete.

8. Felmerült problémák és megoldási javaslatok/ megoldások

Kérem, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt kezdetétől a projekt befejezéséig, valamint milyen megoldásokat találtak vagy ajánlanak a problémák megoldására. A problémák lehetnek tartalmi, együttműködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegűek.

A hazai elszámolási mechanizmus megfelelően működött, azonban a vezető partner és az Európai Unió kifizető hatósága felé történő projektelszámolás meglehetősen hosszú átfutási időt vett igénybe. A közel 10 millió Forintos előfinanszírozás jelentős likviditási problémákat okoz, ami az egyetlen, de kulcsfontosságú probléma, kevésbé szerencsés helyzetben a megvalósíthatóságot veszélyezteti.

IV. A projekttevékenységek bemutatása munkacsomagonként

Projekttevékenység bemutatása 1. munkacsomag

Cím	A tevékenység keretei, projektkoordináció, projektmenedzsment	
A munkacsomag fő célja/tevékenysége	A munkacsomag képezi a teljes projekt működésének alapját, kereteit, célja ennek megteremtése. Ennek keretében átfogja a fejlesztési folyamatot az eszközrendszer adaptálásától a tervezésen át az ellenőrzésig, monitoringig.	
A Kedvezményezett magyar partner teljes költségvetése a munkacsomagra	2 636,00 EUR	
A Kedvezményezett magyar partner szerepe	Mintaterület helyzetelemzése; az eszközrendszer megismerése, és szembeállítás alternatív fejlesztési elképzelésekkel; informálás.	
Bevont partnerek	MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék.	
Tervezett eredmények	GreenKeys munkaközösség felállítása; előzetes felmérések; az eszközrendszer megismerése és átvétele; koncepcionalizáció; tájékoztató kiadványok.	
Elért eredmények és mennyiségi mutatóik a projekt teljes időszakára vonatkozóan	Munkakeretek, feladatkörök szervezeten belüli meghatározása megtörtént. Elvégeztük a mintaterületre vonatkozó koncepciók, fejlesztési alternatívák vizsgálatát, és a lakosság körében véleménykutatást végeztünk. Havi rendszerességgel tájékoztattuk a lakosságot a projekt rendezvényeiről, előrehaladásáról. Tanulmánykötetet készítettünk, két nyelven, hazai és külföldi terjesztésre.	

A projekt teljes időtartama alatt megvalósult tevékenységek (Maximum 1000 karakter)

Kérem, mutassa be a megvalósult főbb tevékenységeket és eredményeket.

Rév8 Zrt kialakította 4 fős munkacsoportját, amely a GreenKeys projekt megvalósításáért felelős. Felvettük a kapcsolatot a zöldterület fejlesztésébe bevonandó szakmai és civil szervezetekkel. Szoros munkakapcsolatot építettünk ki az MTA FKI partnerszervezettel, melynek szakmai koordináló szerepe különösen a program megvalósításának első szakaszában, az Interdiszciplinális katalógus által lefektetett értékek, eszközök adaptálása szempontjából volt kiemelten fontos.

A GreenKeys program céljairól, tartalmáról 1.500 példányban kiadványt készítettünk, továbbá plakátokon keresztül tájékoztattuk a lakosságot a program beindulásáról.

A Kutatóintézet segítségével megismerkedtünk az Interdiszciplináris Kritériumkatalógussal (továbbiakban ICC), amely alapján megvizsgáltuk eddigi helyi koncepcióinkat. A helyzetelemzés keretében felmértük a helyi lakosság véleményét a környezetükben található zöldterületekre vonatkozóan.

Tovább építettük szakmai kapcsolatainkat a zöldterület fejlesztésébe bevonandó szakmai és civil szervezetekkel. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékével.

A beszámolási időszak során folytatódott a lakosság folyamatos tájékoztatása szórólapok, plakátok, írott és elektronikus sajtón keresztül. Az átadással egyidejűleg megkezdődött a Mátyás tér - a projekt fő céljának is tekintett - új típusú használatba vétele. Rendszeresen a helyi lakosság és civil szervezetek bevonásával valósulnak meg közösségi programok a legkülönbözőbb korcsoportok részére.

A projekt teljes időtartama alatt elért eredmények (Maximum 400 karakter)

Elkészítettük a Városi Zöld Könyv 6 tanulmányból álló szakmai kötetet 200 oldalon angol és magyar nyelven hazai és külföldi terjesztésre elsősorban önkormányzatok, kutatóintézetek és egyetemek számára.

Eltérések és okok/indoklás

Kérem, mutassa be a projektmegvalósítás során történt eltéréseket az eredetileg tervezett tevékenységekhez viszonyítva és indokolja meg azokat. A célok és eredmények negatív irányú eltérése esetén, kérem, magyarázza el, hogyan semlegesítette a felmerült negatív hatást.

Projekttevékenység bemutatása 2. munkacsomag

Cím	Mintaterület megvalósítása	
A munkacsomag fő célja/tevékenysége	Helyi „zöld” stratégia kidolgozása, alapértékek meghatározása, lokális adatgyűjtésen alapuló zöldterület-fejlesztés, a mintaterület megújítása	
A Kedvezményezett magyar partner teljes költségvetése a munkacsomagra	53 000,00 Euro	
A Kedvezményezett magyar partner szerepe	Helyi stratégia kidolgozása, adatgyűjtés, a Mátyás tér megújítása (tervezés, kivitelezés), helyi partnerek bevonása	
Bevont partnerek	MTA FKI, Józsefvárosi Önkormányzat, Civil szervezetek, lakosság, a mintaterület közelében elhelyezkedő intézmények (Iskolák, Községi Ház)	
Tervezett eredmények	Helyi Zöld Stratégia, megújult Mátyás tér	
Elért eredmények és mennyiségi mutatóik a projekt teljes időszakára vonatkozóan	4.000 m ² megújult közösségi zöldterület	

Kérem, mutassa be a megvalósult főbb tevékenységeket és eredményeket.

A projekt teljes időtartama alatt megvalósult tevékenységek (Maximum 1000 karakter)

Az első munkacsomagban elvégzett helyzetelemzés, és a lakossági igények feltárását követően 2006. márciusában együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékével, melynek célja, hogy a részvételi tervezésen alapuló zöldterület fejlesztésben jártas, nagy gyakorlattal rendelkező intézmény tapasztalatait felhasználva kerüljön megújításra a Mátyás tér.

Az együttműködés keretében készült el a harmadik 2006. március 16-án megrendezett 3. lakossági találkozóra az a három vázlattelev, amely különböző alternatívákat vázolt fel a lakók előzetes igényei alapján. A koncepció szerint egy terv a jelenlegi térbeli struktúrájának megőrzésével, egy teljesen új térbeli szerkezettel, egy pedig egy köztes funkcionális tagolással készült.

A vázlattelev véleményezését követően a leginkább elfogadott elemek felhasználásával készült el az engedélyezési terv előtti végső terv, amely a 2006. május 13-án a Mátyás téren megtartott szabadtéri találkozó keretében lett bemutatva a lakosság számára terv, és makett formájában. A rendezvény keretében választhatták ki a lakók a kivitelezésnél felhasznált anyagokat (pl.: térkő).

A tervezéssel párhuzamosan az MTA FKI-vel elkészült a városi zöldfelületi stratégiákra vonatkozó előtanulmány, mely összefoglalást ad a zöldfelületi stratégiák nemzetközi gyakorlatáról, és kitekintést ad a hazai, helyi hasznosítási lehetőségeiről.

2006. őszén a Rév8 Zrt, az MTA FKI és a Corvinus Egyetem által készített adatgyűjtés, helyzetelemzés eredményeire építve folytatódott és egyben befejeződött a Mátyás tér részvételi típusú tervezésének folyamata. Addigra elkészültek a tér kertépítészeti engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi, amelyek alapján megkezdődhetett a közbeszerzési eljárás.

2006. december 1. és 2007. április 30. között megvalósult a tér megújításának első, egyben a GreenKeys projekt által finanszírozott üteme. Ennek keretében a helyi közösség

	<p>bevonását szem előtt tartva, megosztva zajlottak a munkálatok. A közterület-rekonstrukció kivitelezési munkálatai keretében kialakult a tér megváltozó funkciókhoz igazodó új struktúrája (fogadótér, központi rendezvényter, új gyalogos ívek), természetesen ehhez lett igazítva a meglévő növényállomány, és utcabútorzat is.</p> <p>A közösségi bevonás a kivitelezés során a speciális utcabútorok kialakítása során valósult meg. A három hétvégén összesen 27 úgynevezett ülődombot készítettünk a helyi általános iskola és gimnázium tanulóinak, tanárainak, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak, valamint civil szervezetek közreműködésével (pl.: Kidpix-team; Ökoszolgálat; Hulladék Munkacsoport), melyek tavasszal, a budapesti GreenKeys konferenciához igazítva kerültek véglegesen kihelyezésre.</p> <p>2007. őszén megkezdődött egy ún. Zöld Könyv kidolgozása, a helyi zöldfelületi stratégia megalapozása, és a projektről való tájékoztatás céljából. Sanokban bemutattuk a zöldstratégia első, munkaközi anyagát.</p> <p>A Mátyás tér közterületi rehabilitációjának II. üteme 2007. ősszén valósult meg. Ennek részeként 2007. október és november folyamán közösségi növényültetésre került sor civil szervezetek, lakók és helyi politikusok bevonásával.</p> <p>2008. tavaszán nyitott meg a tér egy nagyszabású közösségi rendezvénnyel a Föld Napja jegyében, a környezettudatosság népszerűsítése céljából, számos közösségi programmal. A tavasz folyamán 4 lakossági találkozót tartottunk a megújított közterület fenntartására vonatkozóan.</p>
<p>A projekt teljes időtartama alatt elért eredmények (Maximum 400 karakter)</p>	<p>A teljes közterület nagysága: 5.200 nm A megújított közterület nagysága: 4.200 nm Felújított, átrakott kiskockakő burkolat: 642 nm Új aszfalt burkolat (központi tér): 586,5 nm Ütéscsillapított homok burkolat: 180 nm Új homokozó: 14 nm Műanyag gyeprács: 203 nm Gumilap burkolat: 161,4 nm Gyepfelület sík területen: 2.650 nm Gyepfelület rézsűn: 170 nm Cserjefelület sík területen: 830 nm Cserjefelület rézsűn: 187,5 nm Frissen telepített fák: 56 db Kutyapiszok gyűjtők: 3 db Hulladékgyűjtők: 13 db Kerítés hossza: 240 m Felújított padok: 16 db felújított pad Játszótéri elemek: felújított kombi játszószer (csúszda, hinta, mászóka); 2 db új kétüléssel lengő hinta; 1 db új és 1 db felújított mérleghinta; 1 db felújított és 2 db új rugós hinta; Információs tábla: 1 db Új közvilágítás: 12 db</p>

Eltérések és okok/indoklás

Kérem, mutassa be a projektmegvalósítás során történt eltéréseket az eredetileg tervezett tevékenységekhez viszonyítva és indokolja meg azokat. A célok és eredmények negatív irányú eltérése esetén, kérem, magyarázza el, hogyan semlegesítette a felmerült negatív hatást.

Projekttevékenység bemutatása 3. munkacsomag

Cím	Hálózati tevékenység, kommunikáció	
A munkacsomag fő célja/tevékenysége	A nemzetközi együttműködés működését biztosító információáramlás, kommunikáció, tapasztalatcsere feltételeinek megteremtése és fenntartása	
A Kedvezményezett magyar partner teljes költségvetése a munkacsomagra	5 664,00 Euro	
A Kedvezményezett magyar partner szerepe	Rév8 Zrt az elsősorban gyakorlati tevékenységéből származó tapasztalatok, eredmények továbbítása, megosztása mind a projektben érintett magyar partner, mind a külföldi együttműködő partnerek számára, csakúgy, mint a projekten kívüli szervezetek számára	
Bevont partnerek	GreenKeys partnerek, egyéb a projekt által közvetlenül nem érintett partnerek	
Tervezett eredmények	Együttműködés kialakítása hazánk vezető zöldterület-fejlesztési felsőoktatási intézményével, participatív fejlesztési folyamat kialakítása a nyilvánosság megteremtésével, hasznos tapasztalatok átadása, megosztása külföldi partnereinkkel	
Elért eredmények és mennyiségi mutatók a projekt teljes időszakaára vonatkozóan	Együttműködési Megállapodások (kivitelezésre a BCE-vel; Green Book-ra MTA FKI-vel és Artemisia-val) Lakossági rendezvények a helyi szereplők bevonásával (lakók, intézmények, civil szervezetek) Nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvétel, az eredmények kölcsönös megosztása (lásd. Szófia)	

	Kérem, mutassa be a megvalósult főbb tevékenységeket és eredményeket.
A projekt teljes időtartama alatt megvalósult tevékenységek (Maximum 1000 karakter)	<p>A projekt kezdeti időszakában megkezdte működését a Greenkeys internetes portálja, webboardja. A honlap, mely egyben információk, dokumentumok tárolását teszi lehetővé, illetve chat-funkciót is ellát, biztosítja a projektpartnerek számára a napi kommunikáció lehetőségét. Ezen keresztül készültek fel a partnerszervezetek a 2006. április 10-12. között a görögországi Volosban megrendezésre került workshopra. A honlap nagy segítséget jelentett a helyi zöldfelületi stratégiát megalapozó zöldfelületi előtanulmányunk elkészítésében, hiszen a partnerek az időszak alatt számos szakmai dokumentumot halmoztak fel a webboard dokumentációs tárhelyében. Ezen a kommunikációs csatornán keresztül értesítik a partnerek egymást olyan konferenciákról, linkekről, hírekről, melyek a projekthez kapcsolódnak.</p> <p>A második év elejének meghatározó eseménye volt a 2006. április 10-12. között Volosban megrendezett workshop, melynek kiemelt témája a zöldterület-fejlesztés gazdasági vonatkozása volt. Ebben az időszakban honlapunkon beszámoltunk az adott időszakban megrendezésre kerülő rendezvényeinkről.</p> <p>A kooperáció keretében szoros helyi hálózatot építettünk ki az MTA FKI és helyi szervezetek, lakosság bevonásával. Napi online kapcsolatot létesítettünk a nemzetközi partnerekkel, mely biztosítja a legfontosabb információk áramlását. A projekt szempontjából lényeges esemény volt a 2006. szeptemberi ljubljani workshop, ahol a projektben közvetlenül érintett összes szervezet képviseltette magát meghívott külső szakértőkkel (Pinnacle Public Relation, CABE Space). A három napos rendezvény keretében bebizonyosodott, hogy az évenkénti találkozók, és az online kapcsolattartás nem pótolja a személyes, face-to-face párbeszédet. A helyi tájékoztatás céljából egy egynapos rendezvényt szerveztünk a mintaterületként szolgáló Mátyás téren, ahol külön pavilonban, fórumszerű keretek között, széleskörű lakossági tájékoztatást valósítottunk meg, bemutattuk látványterveinket és felmérést végeztünk a lakók körében a kivitelezési munkálatokban való részvételi hajlandóságra vonatkozóan.</p>

	<p>A 2007. szeptemberi ljubljanoi konferenciát követően fogalmazódott meg az az egységes igény, mely szerint a soron következő lengyelországi konferenciát megelőzően Budapesten kerüljön megrendezésre egy extra workshop. A helyszín kiválasztását a kedvező földrajzi helyzet mellett a magyar projekt karakteres részvételi típusú jellege is indokolta.</p> <p>2007. első félévének csaknem teljes időszakát lefedte a workshop és az azzal kapcsolatos járulékos tevékenységek. A négy napos rendezvényen 40 fő vett részt, nyolc európai országból érkeztek önkormányzati tisztségviselők, kutatók, városfejlesztési szakemberek. A konferenciának, a projekterület szomszédságában található Budapesti Gazdasági Főiskola, illetve Rév8 Zrt. irodája adott otthont.</p> <p>2007. szeptember 12-14. között részt vettünk a lengyelországi Sanokban megrendezésre került workshopon.</p> <p>A Nap Klub Alapítvánnyal, a Kapocs Ifjúsági Önszolgálat és az Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnáziummal működünk együtt a közösségi rendezvények alkalmával. A 2007. október 26-án megtartott lakossági találkozót a NKA-val közösen bonyolítottuk le, a Kapocs Alapítvány Mátyás tér 14. sz. alatt található helyiségében. Az Erdélyi utcai iskolával és a NKA-val közösen szerveztük a 2007. december 15-i karácsonyi közösségi rendezvényeket. A Corvinus Egyetemen és az NKA-val közösen valósítottuk meg a közösségi növényültetést.</p> <p>Szófia város önkormányzata felkérésére készítettünk angol nyelvű összefoglalót egy közös publikálás céljából, Bulgária egyik legmagasabb példányszámú napilapja számára.</p> <p>Szintén megemlíthetjük jelen munkacsomag keretében a Zöld Könyv tanulmánykötet létrehozása céljából kibontakozó szakmai együttműködést.</p> <p>Jelen munkacsomag keretében sor került a projektet lezáró, Szófiai workshopon és konferencián való részvételünkre. A három napos workshop keretében elsősorban a projekt értékelésére és az eredmények összefoglalására fektettük a legnagyobb hangsúlyt.</p> <p>A konferencia lebonyolításának aktív résztvevői voltunk. A második nap előadásai között Rév8 Zrt is szerepet kapott. A konferencia alkalmával bemutattuk a Város Zöld Könyvet.</p> <p>Jelen beszámolási időszak során lehetőséget kaptunk arra, hogy a GreenKeys során elért eredményeinket egy szlovéniai szakmai folyóiratban publikáljuk.</p>
<p>A projekt teljes időtartama alatt elért eredmények (Maximum 400 karakter)</p>	<p>Napi kommunikációs kapcsolat a projekt intranet-hálózatán belül. A helyi projektpartnerek között főleg a lakossági találkozók köré koncentrálódó szakmai egyeztetések, a tapasztalatok, eredmények nyomán követése céljából. Volosi workshop. Szakmai és civil találkozók</p> <p>Szakmai egyeztetések – MTA FKI, Józsefvárosi Önkormányzat, BCU TTT</p> <p>3rd workshop, Ljubljana, 2006. szeptember 26-28.</p> <p>Szabadtéri rendezvény, 2006. szeptember 16.</p> <p>Nemzetközi workshop Budapesten 2007. április 17-20 között</p> <p>V. workshop – Sanok, Lengyelország (2007.09.12 – 09.14) – partnerek: minden projektpartner</p> <p>Steering Group meeting – Budapest (2007.11.28-11.30.) – partnerek: Drezda, Lipcse, Ljubljana, Thessaly, MTA FKI</p> <p>Lakossági találkozók, rendezvények (2007.10.26.; 2007.10.27; 2007.11.10.; 2007.12.15.) – partnerek: Budapesti Corvinus Egyetem, Nap Klub Alapítvány, Kapocs Ifjúsági Önszolgálat, Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium</p> <p>Zöld Könyv – partnerek: MTA FKI, Artemisia (Kristin Faurest)</p> <p>Szófiai workshopon és konferencián való részvétel. Szlovén szakmai folyóiratban történő publikálás. A Város Zöld Könyv megismertetése a külföldi szakmai szervezetekkel.</p>
<p>Eltérések és okok/indoklás</p> <p>Kérem, mutassa be a projektmegvalósítás során történt eltéréseket az eredetileg tervezett tevékenységekhez viszonyítva és indokolja meg azokat. A célok és eredmények negatív irányú eltérése esetén, kérem, magyarázza el, hogyan semlegesítette a felmerült negatív hatást.</p>	

Projekttevékenység bemutatása 4. munkacsomag

Cím	Városi Zöld Stratégia megalkotása	
A munkacsomag fő célja/tevékenysége	A partnervárosok zöldterület elemző, tervező, fejlesztő tevékenységének előrehaladásával párhuzamosan, az egyes értékelési pontokból származó tapasztalatok, visszajelzések összegyűjtése és rendszerezése által egy „univerzális” zöldterület-fejlesztési stratégia kidolgozása	
A Kedvezményezett magyar partner teljes költségvetése a munkacsomagra	1 200,00 Euro	
A Kedvezményezett magyar partner szerepe	A helyi fejlesztés eredményeinek elemzése és ennek továbbítása a partnerek felé	
Bevont partnerek	MTA FKI, helyi szervezetek	
Tervezett eredmények	A GreenKeys fő céljai: Egységes városi zöld stratégia; zöldterületek fejlesztésére vonatkozó állásfoglalások, ajánlások megfogalmazása	
Elért eredmények és mennyiségi mutatóik a projekt teljes időszakára vonatkozóan	Helyi Zöld Stratégia kidolgozásának megalapozó munkálatai, koncepcióépítési tevékenység, Városi Zöld Könyv	

A projekt teljes időtartama alatt megvalósult tevékenységek (Maximum 1000 karakter)

Kérem, mutassa be a megvalósult főbb tevékenységeket és eredményeket.

A munkacsomag keretében az első év folyamán folyamatosan értékeltük a lakossági felmérések során beérkezett ismereteket, információkat. A felmérések eredményei folyamatosan beépítésre kerültek mind a vázlattervek, mind a végső tervek elkészítése során. A jelentési időszakban elkészült a helyi városi zöldfelületi stratégia megalapozását célzó előtanulmány, mely átfogóan foglalkozik a zöldfelületi stratégiák nemzetközi gyakorlatával, tapasztalataival, kitekintést ad a stratégiafejlesztést meghatározó nemzetközi és hazai szabályozó dokumentumokról, elemzi a zöldfelületi stratégia céljainak fenntarthatósága szempontjából fontos zöldfelületi menedzsment legfontosabb kérdéseit, valamint vizsgálja a stratégia helyi megvalósíthatóságának lehetőségeit. Szófia város önkormányzata felkérésére készítettünk angol nyelvű összefoglalót egy közös publikálás céljából, Bulgária egyik legmagasabb példányszámú napilapja számára. Szintén megemlíthetjük jelen munkacsomag keretében a Zöld Könyv tanulmánykötet létrehozása céljából kibontakozó szakmai együttműködést.

A projekt teljes időtartama alatt elért eredmények (Maximum 400 karakter)

A találkozók tapasztalatainak feldolgozása, beépítése a 2. munkacsomag tevékenységei közé. Zöldfelületi stratégiára vonatkozó előtanulmány. Városi Zöld Könyv.

Eltérések és okok/indoklás

Kérem, mutassa be a projektmegvalósítás során történt eltéréseket az eredetileg tervezett tevékenységekhez viszonyítva és indokolja meg azokat. A célok és eredmények negatív irányú eltérése esetén, kérem, magyarázza el, hogyan semlegesítette a felmerült negatív hatást.

V. A PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

PÉNZÜGYI ZÁRÓJELENTÉS

A pénzügyi zárójelentés tartalmazza a projektrész költségvetését összesítve és munkacsomagonként, a teljes időszakban felmerült elszámolható költségeket, illetve a maradványt. A jelentést euróban kell kitölteni.

A jelentést táblázatos formában kell elkészíteni a következő dokumentum kitöltésével:

[INT_IIIB_Cadses_2_penzugyi_zarjelentes.xls](#)